NetZulg AG
Bernstrasse 138 • Postfach 112 • 3613 Steffisburg
Telefon 033-439 42 42 • Telefax 033-439 42 40
E-Mail info@netzulg.ch • www.netzulg.ch

netZULG
*Ihr regionaler Energiedienstleister*

# Wasserinstallations-Anmeldung

☐ Neuinstallation ☐ Erweiterung ☐ Abänderung

Liegenschaft: _____ Strasse/Nr.: _____ Ort: _____

Eigentümer: _____ Strasse/Nr.: _____ Ort: _____

Installateur: _____ Sachbearbeiter: _____

Architekt: _____ Sachbearbeiter: _____

| Art der Zapfstellen | Anzahl Zapfstellen je Stockwerk | | | | | | | | | Belastungswerte | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Anschluss | | Total BW | |
| | | | | | | | | | | Ø | BW | WW | KW |
| Spültischbatterie | | | | | | | | | | 1/2 | 2 | | |
| Geschirrspülmaschine | | | | | | | | | | 1/2 | 2 | | |
| Badebatterie | | | | | | | | | | 1/2 | 4 | | |
| Duschbatterie | | | | | | | | | | 1/2 | 3 | | |
| Bidetbatterie | | | | | | | | | | 1/2 | 1 | | |
| Waschtischbatterie | | | | | | | | | | 1/2 | 1 | | |
| Klosettspülkasten | | | | | | | | | | 1/2 | 1 | | |
| Urinoirspülkasten | | | | | | | | | | 1/2 | 1 | | |
| Urinoirspülventil | | | | | | | | | | 1/2 | 3 | | |
| Wandbecken | | | | | | | | | | 1/2 | 1 | | |
| Ausgussbecken | | | | | | | | | | 1/2 | 2 | | |
| Standausguss | | | | | | | | | | 1/2 | 4 | | |
| Waschtrog | | | | | | | | | | 1/2 | 2 | | |
| Waschmaschine bis 6 kg | | | | | | | | | | 1/2 | 4 | | |
| Auslaufventil Garten | | | | | | | | | | 1/2 | 5 | | |
| Auslaufventil Garage | | | | | | | | | | 1/2 | 5 | | |
| Auslaufventil Balkon (reduzierter Druck) | | | | | | | | | | 1/2 | 2 | | |
| Spülbecken Grossküche | | | | | | | | | | 3/4 | 8 | | |
| Grossraumwanne | | | | | | | | | | 3/4 | 8 | | |
| Grossdusche | | | | | | | | | | 3/4 | 8 | | |
| Heizungsfüllventil | | | | | | | | | | | – | | |
| Feuerlöschposten, nass | | | | | | | | | | | | | |
| Klimaanlage l/min: | | | | | | | | | | | | | |
| Kühlwasser l/min: | | | | | | | | | | | | | |
| WW-Speicher: L kW | | | | | | | | | | | | | |
| Gas-Dlf.Erhitzer l/min: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Gesamtanschlusswert:** Total, Total WW, Total KW | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

Diese Installation betrifft: ☐ die Hauszuleitung ☐ die Hausinstallation

Das Gebäude enthält _____ Wohnungen, es ist/sind _____ Wasserzähler einzubauen.

Dimension: Zuleitung _____ Batteriestamm _____ Wasserzähler _____

Eintrag durch das Werk: Umbauter Raum nach SIA 116: _____ $m^3$

**Meldepflicht und Prüfung der Anlage**

Das Erstellen von Leitungen, der Anschluss von Wasserverbrauchsapparaten und alle Veränderungen und Erweiterungen sind der NetZulg AG auf diesem vorgeschriebenen Formular vor Arbeitsbeginn zu melden. Für grössere Arbeiten werden Baupläne verlangt. Nach erteilter Bewilligung dürfen die Arbeiten ausgeführt werden.

Die Installation ist einer Druckprüfung gemäss den SVGW-Leitsätzen zu unterziehen. Der Prüfdruck beträgt für alle Leitungsanlagen mindestens 15 bar. Der Druckabfall darf während einer Stunde 0,1 bar nicht übersteigen. Nach erfolgter Prüfung kann die Installation in Betrieb gesetzt werden.

Die NetZulg AG kontrolliert die Installationen nach der geltenden Verordnung und den Leitsätzen des SVGW. Die Kontrolle ist kostenlos; wird jedoch wegen unsachgemässer Ausführung eine zweite Prüfung notwendig, so verrechnet die NetZulg AG dem Installateur die entsprechenden Kosten.

Die Prüfung der Installation durch die NetZulg AG entbindet den Installateur weder von seiner Haftpflicht für fachgerechte Ausführung noch für versteckte Mängel an der Installation.

---

**Schema** (unbedingt erforderlich):

Bemerkungen: _____

Datum: _____ Installationsfirma: _____

Der Installateur ist für die Richtigkeit seiner Angaben verantwortlich. Nicht vollständig ausgefüllte Anmeldeformulare werden retourniert.
Für die Prüfung der Installation ist die Fertigstellung dem Werk schriftlich anzuzeigen.

---

Die Bewilligung zur Ausführung der angemeldeten Installation wird hiermit vorbehältlich der Installationsvorschriften SVGW unter folgenden Bedingungen erteilt:

NetZulg AG, Steffisburg

Steffisburg, _____ Installationskontrolle: _____

---

Die Installation wurde kontrolliert am: _____ durch: _____

Druckprobe ist erfolgt: ☐ Ja ☐ Nein

Befund: _____

Bemerkungen: _____