NetZulg AG · Bernstrasse 138 · 3613 Steffisburg
033 439 42 42 · info@netzulg.ch · www.netzulg.ch

netZULG
Ihr regionaler Energiedienstleister

Wasserinstallationsanmeldung

Neubau **vor Umbau** **nach Umbau**

Liegenschaft: Strasse/Nr.: Ort:

Eigentümer: Strasse/Nr.: Ort:

Installateur: Sachbearbeiter:

Architekt: Sachbearbeiter:

Art der Zapfstellen	**Anzahl Zapfstellen je Stockwerk**									**Loading Unit**		
nach SVGW-Richtlinie W3 2013 inkl. Ergänzungen 2020/21										**Anschluss**	**Total LU**	
										LU	WW	KW
WC-Spülkasten										1	—	
Bidet										1		
Waschtisch										1		
Waschrinne, Coiffeurbrause										1		
Haushaltgeschirrspülmaschine										1		
Haushaltwaschautomat										2		
Entnahmearmatur Balkon (red. Druck)										2	—	
Duscharmatur (Mischer, Batterie)										2		
Spülbecken, Küchenarmatur										2		
Waschtrog										2		
Ausgussbecken, Stand und Wandausguss										2		
Urinoir-Spülung automatisch										3	—	
Badearmatur (Mischer, Batterie)										3		
Entnahmearmatur Garten, Garage Netzdruck										5	—	
Anschlusswert Zwischentotal												

Spezial-Installation (l/min:)												
Klimaanlage											—	
Kühlwasseranlage											—	
Gas-Dlf. Erhitzer											—	
Hygiene-Spüleinrichtung											—	
Spezielle Installation												
Sprinkler											—	
Anschlusswert Total WW, Total KW												
Gesamtanschlusswert Total												

Diese Installation betrifft: die Hauszuleitung die Hausinstallation

Das Gebäude enthält: Wohnungen es ist/sind Wasserzähler einzubauen

Dimension: Zuleitung Batteriestamm Wasserzähler

Eintrag durch das Werk: Umbauter Raum nach SIA 416: m^3

Meldepflicht und Prüfung der Anlage

Das Erstellen von Leitungen, der Anschluss von Wasserverbrauchsapparaten und alle Veränderungen und Erweiterungen sind der NetZulg AG auf diesem vorgeschriebenen Formular vor Arbeitsbeginn zu melden. Für grössere Arbeiten werden Baupläne verlangt. Nach erteilter Bewilligung dürfen die Arbeiten ausgeführt werden.

Die Installation ist einer Druckprüfung gemäss den SVGW-Leitsätzen zu unterziehen. Der Prüfdruck beträgt für alle Leitungsanlagen mindestens 15 bar. Der Druckabfall darf während einer Stunde 0,1 bar nicht übersteigen. Nach erfolgter Prüfung kann die Installation in Betrieb gesetzt werden.

Die NetZulg AG kontrolliert die Installationen nach der geltenden Verordnung und den Leitsätzen des SVGW. Die Kontrolle ist kostenlos; wird jedoch wegen unsachgemässer Ausführung eine zweite Prüfung notwendig, so verrechnet die NetZulg AG dem Installateur die entsprechenden Kosten.

Die Prüfung der Installation durch die NetZulg AG entbindet den Installateur weder von seiner Haftpflicht für fachgerechte Ausführung noch für versteckte Mängel an der Installation.

Schema oder Plangrundlage

(unbedingt erforderlich)

Bemerkungen:

Datum: Installationsfirma:

Der Installateur ist für die Richtigkeit seiner Angaben verantwortlich. Nicht vollständig ausgefüllte Anmeldeformulare werden retourniert. Für die Prüfung der Installation ist die Fertigstellung dem Werk schriftlich anzuzeigen.

Einsenden an: NetZulg AG, Bernstrasse 138, 3613 Steffisburg
oder E-Mail an: baugesuche@netzulg.ch

Die Bewilligung zur Ausführung der angemeldeten Installation wird hiermit vorbehältlich der Installationsvorschriften SVGW unter folgenden Bedingungen erteilt:

Steffisburg, NetZulg AG, Steffisburg
Installationskontrolle:

Die Installation wurde kontrolliert am: durch:

Befund:

Bemerkungen: